

第三次盛岡市水道事業基本計画に係る前期計画の実績値について

◎：最終目標値を達成している。
○：最終目標値を達成する見込みである。
△：最終目標値の達成が困難な見込みである。

○主要指標

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況	
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度			
行政区域内人口	(A)	人	294,800	294,072	292,980	292,014	290,456	288,816	287,326	291,771	283,547	—	—	
給水区域内人口	(B)	人	290,969	290,362	289,409	288,522	287,093	285,531	284,149	288,323	280,663	—	—	
給水人口	(C)	人	288,484	287,952	286,982	286,206	284,879	283,379	282,143	287,102	279,577	—	—	
水道普及率	(C/A)	↗	%	97.9	97.9	98.0	98.0	98.1	98.1	98.2	98.4	98.6	○	上昇傾向にあるが、中間目標値を下回っている。
給水普及率	(C/B)	↗	%	99.1	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.3	99.6	99.6	○	上昇傾向にあるが、中間目標値を下回っている。
有効率		↗	%	94.0	94.3	94.8	95.7	95.7	96.4	96.6	94.5	95.0	◎	最終目標値を上回っている。
有収率		↗	%	92.3	92.6	93.2	94.0	94.1	94.7	94.8	92.4	92.7	◎	最終目標値を上回っている。

○施策別指標

I 信頼を届けます（安全で良質な水道水の供給）

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況	
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度			
水源の水質事故数	→	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	◎	0件で推移しており、給水の安定性が確保されている。
水道GLPの認証継続	→		認証	認証	認証	認証	認証	認証	認証	認証	認証	認証	◎	継続して認証されており、優良検査機関である証明を維持している。
直結給水率	↗	%	97.0	97.80	97.80	97.82	97.79	97.80	97.79	97.2	97.3	◎	最終目標値を上回っている。今後も普及促進の継続が必要である。	
鉛製給水管率	↘	%	28.9	27.8	27.0	26.3	25.7	24.9	24.1	25.1	21.3	○	中間目標値を達成している。年々減少しているが、引き続き、補助制度の広報等の充実が必要である。	

II いざという時に備えます（災害対策の充実）

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況	
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度			
配水池耐震施設率	↗	%	50.2	50.3	50.3	50.3	69.6	69.6	69.6	50.8	53.6	◎	最終目標値を上回っている。今後の耐震補強工事等の実施により、上昇することが見込まれる。	
配水調整ブロック整備数	↗	カ所	82	75	75	75	78	81	84	94	94	○	中間目標値を下回っている。前年度に比べ増加したが、今後も計画的なブロック形成が必要である。	
基幹管路の耐震化率	↗	%	29.0	30.3	31.0	31.5	31.5	31.8	32.1	41.8	46.9	○	中間目標値を下回っているが、基幹管路の整備完了により、上昇する見込みである。今後も計画的な管路整備が必要である。（全国26.6% 令和元年度末）	
基幹管路の耐震適合率	↗	%	67.7	68.2	68.6	68.8	68.8	69.0	69.1	79.0	83.6	○	中間目標値を下回っているが、基幹管路の整備完了により、上昇する見込みである。今後も計画的な管路整備が必要である。（全国40.9% 令和元年度末）	
可搬ポリタンク・ポリパック保有度	↗	個/千人	18.9	20.0	23.5	27.1	29.3	37.8	42.5	43.0	64.7	○	中間目標値を下回っている。前年度に比べ増加したが、今後も計画的な保有が必要である。	

Ⅲ 未来を確かなものとしす（計画的な施設の更新・改良）

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度		
施設利用率	↑	%	65.0	64.5	64.1	63.5	73.4	73.0	72.1	64.2	68.0	◎	最終目標値を上回っている。平成29年度末には一日配水能力（中屋敷浄水場）の減少に伴い一旦増加したが、それ以降は1日平均配水量の減少に伴い下落傾向にある。
管路の耐震化率	↑	%	23.3	24.2	24.9	25.5	26.4	27.4	28.1	29.6	34.6	○	中間目標値を下回っているが、年々上昇している。今後も計画的な管路整備が必要である。
管路の耐震適合率	↑	%	46.0	46.7	47.3	47.8	48.7	49.5	50.1	52.2	57.3	○	中間目標値を下回っているが、年々上昇している。今後も計画的な管路整備が必要である。
配水量1m ³ 当たり電力使用量	↓	kwh/m ³	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	○	中間目標値を達成している。横ばい傾向にあるため、一層の環境配慮の取組が必要である。

Ⅳ お客さまの笑顔とともに（お客さまサービスの向上）

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度		
口座振替払利用率	↑	%	73.3	73.0	72.7	72.5	72.3	72.4	72.2	78.1	82.3	△	中間目標値を下回っている。当初値を下回る状況が続いているため、啓発や広報等による利用率の向上が必要である。
直接飲用率	↑	%	93.4	92.7	92.1	92.3	90.5	93.4	92.6	95.1	96.7	△	中間目標値を下回っている。当初値を下回る状況が続いているため、今後の普及啓発の充実が必要である。
水道施設見学者割合	↑	人/千人	10.4	9.1	7.1	9.6	8.9	9.8	9.1	10.6	11.1	○	中間目標値を下回っている。当初値より下回る状況が続いているほか、新型コロナウイルス感染症の状況により見通しは不透明である。

Ⅴ 堅実な舵取りを約束します（健全経営の推進）

指標	性格	単位	当初	実績							中間目標	目標	指標の状況
			25年度	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	01年度末	01年度	06年度		
総資本利益率	↑	%	1.30	2.80	2.79	2.64	2.71	2.96	2.75	1.43	1.55	◎	最終目標値を上回っている。目標値を上回る割合で推移している。
自己資本構成比率	↑	%	68.93	70.06	71.83	74.13	76.57	78.53	80.67	73.00	78.00	◎	最終目標値を上回っている。年々増加している。
水道料金収納率（現年度分）	↑	%	99.08	99.43	99.46	99.51	99.24	99.40	99.25	99.14	99.77	○	中間目標値を上回っている。中間目標値を上回る割合で推移している。
企業債残高	↓	億円	159	150	131	125	111	98	84	100	60	○	中間目標値を達成している。年々減少しており、今後も計画的に償還する。
技術継承研修開催回数	↑	回	9	6	14	31	33	33	48	15	15	◎	最終目標値を上回っている。年々増加している。